

## LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

**PROGRAM** : PENGELOLAAN PERIKAHAN TANGKAP  
**KEGIATAN** : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKAHAN PROVINSI  
**PEKERJAAN** : PEMBANGUNAN DERMAGA PELABUHAN PERIKAHAN KUALA PEMBUANG TAHAP III  
**LOKASI** : KABUPATEN SERUYAN  
**NILAI KONTRAK** : Rp. 6.596.034.480,00  
**NOMOR KONTRAK** : S1/526/V/DKP, Tanggal 15 Mei 2023  
**WAKTU PELAKSANAAN** : 150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER, (22 Mei 2023 - 18 Oktober 2023)  
**KONTRAKTOR** : PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA  
**KONSULTAN** : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

### PERIODE

**PERIODE TANGGAL**  
 22 September 2023  
 Sampai Dengan  
 18 Oktober 2023

**Realisasi s.d Bulan Ini** : 100,000%  
**Rencana s.d Bulan Ini** : 100,000%  
**Deviasi** : 0,000%


No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					ADDENDUM - 01					REALISASI FISIK						KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN UPAH (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN UPAH (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
												VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
<b>I PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>																		
1	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Pkt	84.000.000,00	84.000.000,00	1,414%	1,00	Pkt	84.000.000,00	84.000.000,00	1,414%	0,700	0,990%	0,300	0,424%	1,000	1,414%	Selesai
2	Papan Nama Proyek	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	0,008%	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	0,008%	1,000	0,008%	-	0,000%	1,000	0,008%	Selesai
3	Direksi Keet dan Gudang	48,00	m2	650.000,00	31.200.000,00	0,525%	48,00	m2	650.000,00	31.200.000,00	0,525%	48,000	0,525%	-	0,000%	48,000	0,525%	Selesai
4	Pembersihan dan Pembongkaran Bangunan lama	1,00	Bh	5.752.000,00	5.752.000,00	0,097%	1,00	Bh	5.752.000,00	5.752.000,00	0,097%	1,000	0,097%	-	0,000%	1,000	0,097%	Selesai
5	PDA Test	3,00	Titik	25.000.000,00	75.000.000,00	1,262%	3,00	Titik	25.000.000,00	75.000.000,00	1,262%	3,000	1,262%	-	0,000%	3,000	1,262%	Selesai
6	Pelaksanaan K3 Konstruksi	1,00	Pkt	10.515.270,00	10.515.270,00	0,177%	1,00	Pkt	10.515.270,00	10.515.270,00	0,177%	0,900	0,159%	0,100	0,018%	1,000	0,177%	Selesai
<b>II PEKERJAAN DERMAGA</b>																		
<b>A PEKERJAAN TIANG PANGCANG BETON PRACETAK</b>																		
1	Penyediaan Tiang Pancang Dermaga Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas C0 Middle/Top (Panjang 8,0 Meter)	792,00	m	2.188.000,00	1.732.696.000,00	29,162%	776,67	m	2.188.000,00	1.699.353.960,00	28,599%	776,670	28,599%	-	0,000%	776,670	28,599%	Selesai
2	Penyediaan Tiang Pancang Dermaga Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas C0 Bottom (Panjang 8,0 Meter)	264,00	m	2.100.000,00	554.400.000,00	9,330%	264,00	m	2.100.000,00	554.400.000,00	9,330%	264,000	9,330%	-	0,000%	264,000	9,330%	Selesai
3	Pemancangan Tiang Pancang Dermaga	1.024,88	m	404.000,00	414.051.520,00	6,988%							0,000%	-	0,000%	-	0,000%	Hilang
4	Pemancangan Tiang Pancang Dermaga (Harga Baru)						988,43	m	320.185,25	316.480.710,94	5,326%	988,430	5,326%	-	0,000%	988,430	5,326%	Selesai
<b>B PEKERJAAN BETON</b>																		
1	Pek. Beton Isian Tiang Pancang Fc' 9,8 Mpa	23,80	m3	2.195.237,85	52.247.140,98	0,879%	25,02	m3	2.195.237,85	54.921.244,65	0,924%	25,018	0,924%	-	0,000%	25,018	0,924%	Selesai
2	Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm Fc' 30 Mpa	74,15	m3	4.107.446,66	304.558.955,18	5,125%	74,15	m3	4.107.446,66	304.558.955,18	5,126%		0,000%	74,148	5,126%	74,148	5,126%	Selesai
3	Pek. Beton Lantai dan Anak Tangga Fc' 30 Mpa	1,95	m3	4.107.446,66	8.025.437,35	0,135%	1,95	m3	4.107.446,66	8.025.437,35	0,135%		0,000%	1,951	0,135%	1,954	0,135%	Selesai
4	Pek. Beton Balok Fc' 30 Mpa																	
	a. Balok 60x90	57,28	m3	4.107.446,66	235.258.115,08	3,959%	57,28	m3	4.107.446,66	235.258.115,08	3,959%		0,000%	57,278	3,959%	57,276	3,959%	Selesai
	b. Balok Tangga 50x80	1,32	m3	4.107.446,66	5.421.829,60	0,091%	1,32	m3	4.107.446,66	5.421.829,60	0,091%		0,000%	1,320	0,091%	1,320	0,091%	Selesai
	c. Kepala Slab (Delatasi)	2,28	m3	4.107.446,66	9.361.281,69	0,158%	2,28	m3	4.107.446,66	9.361.281,69	0,158%		0,000%	2,279	0,158%	2,279	0,158%	Selesai
5	Pek. Beton Pile Cap (80x80x210) Untuk Dudukan Fender Fc' 30 Mpa	14,78	m3	4.107.446,66	60.724.491,47	1,022%	14,78	m3	4.107.446,66	60.724.491,47	1,022%		0,000%	14,788	1,022%	14,784	1,022%	Selesai
6	Pek. Beton Dudukan Bolland Fc' 30 Mpa	0,09	m3	4.107.446,66	369.670,20	0,006%	0,09	m3	4.107.446,66	369.670,20	0,006%		0,000%	0,090	0,006%	0,090	0,006%	Selesai
7	Pek. Beton Isian Bolland Fc' 9,8 Mpa	0,05	m3	2.195.237,85	116.426,01	0,002%	0,05	m3	2.195.237,85	116.426,01	0,002%		0,000%	0,053	0,002%	0,053	0,002%	Selesai
<b>C PEKERJAAN PENULANGAN BESI</b>																		
1	Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	1.268,02	Kg	40.965,78	51.945.623,03	0,874%	1.268,02	Kg	40.965,78	51.945.623,03	0,874%	1.268,025	0,874%	-	0,000%	1.268,025	0,874%	Selesai
2	Pek. Penulangan Plat Lantai Dermaga	8.737,16	Kg	40.965,78	357.924.524,99	6,023%	8.737,16	Kg	40.965,78	357.924.524,99	6,024%	8.737,158	6,024%	-	0,000%	8.737,158	6,024%	Selesai
3	Pek. Penulangan Plat Lantai dan Anak Tangga	401,55	Kg	40.965,78	16.449.704,04	0,277%	401,55	Kg	40.965,78	16.449.704,04	0,277%	401,547	0,277%	-	0,000%	401,547	0,277%	Selesai
4	Pek. Penulangan Balok																	
	a. Balok 60x90	10.820,21	Kg	40.965,78	443.258.430,87	7,459%	10.820,21	Kg	40.965,78	443.258.430,87	7,460%	10.820,211	7,460%	-	0,000%	10.820,211	7,460%	Selesai
	b. Balok Tangga 50x80	125,85	Kg	40.965,78	5.155.514,93	0,087%	125,85	Kg	40.965,78	5.155.514,93	0,087%	125,849	0,087%	-	0,000%	125,849	0,087%	Selesai
	c. Kepala Slab (Delatasi)	415,81	Kg	40.965,78	17.033.828,47	0,287%	415,81	Kg	40.965,78	17.033.828,47	0,287%	415,806	0,287%	-	0,000%	415,806	0,287%	Selesai
5	Pek. Penulangan Pile Cap Untuk Dudukan Fender	2.461,72	Kg	40.965,78	100.846.283,61	1,697%	2.461,72	Kg	40.965,78	100.846.283,61	1,697%	2.461,720	1,697%	-	0,000%	2.461,720	1,697%	Selesai
6	Pek. Penulangan Dudukan Bolland	33,87	Kg	40.965,78	1.387.604,43	0,023%	33,87	Kg	40.965,78	1.387.604,43	0,023%	33,872	0,023%	-	0,000%	33,872	0,023%	Selesai
<b>III PEKERJAAN FASILITAS PENUNJANG DERMAGA</b>																		
<b>A PEKERJAAN TANAH, PAS, BATU DARI CERMUK</b>																		
1	Pek. Tanah Timbunan	245,46	m3	331.422,46	81.349.652,27	1,369%	168,91	m3	331.422,46	55.980.793,79	0,942%	131,840	0,735%	37,071	0,207%	168,911	0,942%	Selesai
2	Pek. Siring Pasangan Batu	10,23	m3	1.588.914,85	16.254.598,94	0,274%	20,05	m3	1.588.914,85	31.856.590,82	0,536%	10,230	0,274%	9,819	0,263%	20,049	0,536%	Selesai
3	Pek. Geotextile Separator Woven	970,83	m2	335.806,69	326.010.202,98	5,438%	804,00	m2	335.806,69	269.988.580,04	4,544%	804,000	4,544%	-	0,000%	804,000	4,544%	Selesai
4	Pek. Carucuk	545,60	m	83.295,27	45.445.899,36	0,755%	402,40	m	83.295,27	33.518.016,68	0,564%	280,000	0,364%	142,400	0,200%	402,400	0,564%	Selesai

No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					ADDENDUM - 01					REALISASI FISIK						KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN UPAH (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN UPAH (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
												VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
<b>B PEKERJAAN BETON</b>																		
1	Pek. Cor Beton Lantai Selasar Dermaga Fc' 20 Mpa	67,52	m3	3.107.346,93	209.801.849,79	3,531%	74,59	m3	3.107.346,93	231.789.374,49	3,901%		0,000%	74,594	3,901%	74,594	3,901%	Selesai
2	Pek. Sloof Beton Atas Siring Pas. Batu Rencana Fc' 20 Mpa	2,05	m3	3.107.346,93	6.357.631,81	0,107%	7,31	m3	3.107.346,93	22.710.977,22	0,382%	1,890	0,099%	5,419	0,283%	7,309	0,382%	Selesai
3	Pek. Sloof Beton Atas Siring Pas. Batu Eksisting Fc' 20 Mpa	4,09	m3	3.107.346,93	12.715.263,62	0,214%	4,09	m3	3.107.346,93	12.715.263,62	0,214%	4,092	0,214%	-	0,000%	4,092	0,214%	Selesai
4	Pek. Cor Beton Akses Masuk Dermaga Fc' 20 Mpa	64,97	m2	3.107.346,93	201.868.793,06	3,397%	110,57	m2	3.107.346,93	343.587.118,04	5,782%		0,000%	110,573	5,782%	110,573	5,782%	Selesai
<b>C PEKERJAAN PENULANGAN BESI</b>																		
1	Pek. Penulangan Lantai Cor Beton dengan Wire Mesh	2.381,84	m3	26.834,57	63.915.849,05	1,076%	2.330,53	m3	26.834,57	62.538.837,11	1,053%		0,000%	2.330,532	1,053%	2.330,532	1,053%	Selesai
2	Pek. Penulangan Sloof Beton Atas Siring Pas. Batu Rencana	734,37	m3	40.965,78	30.083.913,39	0,508%	992,90	m3	40.965,78	40.675.086,68	0,685%	367,183	0,253%	625,720	0,431%	992,804	0,685%	Selesai
3	Pek. Penulangan Sloof Beton Atas Siring Pas. Batu Eksisting	827,45	m3	40.965,78	33.897.038,54	0,570%	827,45	m3	40.965,78	33.897.038,54	0,570%	827,448	0,570%	-	0,000%	827,448	0,570%	Selesai
4	Pek. Penulangan Cor Beton Akses Masuk Dermaga dengan Wire Mesh	2.278,59	m2	26.834,57	61.145.021,45	1,029%	2.824,73	m2	26.834,57	75.800.379,07	1,276%		0,000%	2.824,728	1,276%	2.824,728	1,276%	Selesai
<b>IV PEKERJAAN PELENGKAPAN</b>																		
1	Pek. Bolland Lengkap Dengan Anchor Bolt	2,00	Bh	675.000,00	1.350.000,00	0,023%	2,00	Bh	675.000,00	1.350.000,00	0,023%		0,000%	2,000	0,023%	2,000	0,023%	Selesai
2	Pek. Rubber Render Type V.250 - 2000L, Lengkap Anchor Bolt	11,00	Bh	11.150.000,00	122.650.000,00	2,054%	11,00	Bh	11.150.000,00	122.650.000,00	2,064%		0,000%	11,000	2,064%	11,000	2,064%	Selesai
3	Pek. Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 250mm x 25mm	3,00	Bh	1.350.000,00	4.050.000,00	0,058%	3,00	Bh	1.350.000,00	4.050.000,00	0,068%		0,000%	3,000	0,068%	3,000	0,068%	Selesai
4	Pekerjaan Joint antar Plat Lantai (Expansion Joint)	75,30	m	424.000,00	31.927.200,00	0,537%	75,30	m	424.000,00	31.927.200,00	0,537%		0,000%	75,300	0,537%	75,300	0,537%	Selesai
5	Pek. LPU Konvensional																	
	a. Tiang Lampu Jaloi Galvanis Diagonal/ Oval T. 6 M' Single Arm + Bohlam LED 100 Watt + Kap Lampu	3,00	Set	8.625.000,00	25.875.000,00	0,435%	3,00	Set	8.625.000,00	25.875.000,00	0,435%		0,000%	3,000	0,435%	3,000	0,435%	Selesai
	b. Kabel Listrik NYA 2,5 mm Standar PLH	45,00	m	10.000,00	450.000,00	0,008%	45,00	m	10.000,00	450.000,00	0,008%		0,000%	45,000	0,008%	45,000	0,008%	Selesai
	c. Kabel Listrik NYM/Tanam 2 x 2,5 mm	100,40	m	27.000,00	2.710.800,00	0,046%	100,40	m	27.000,00	2.710.800,00	0,046%		0,000%	100,400	0,046%	100,400	0,046%	Selesai
	d. Pas. Angkur Besi, Dia. 19 mm, P. 50 cm	12,00	Bh	150.000,00	1.800.000,00	0,030%	12,00	Bh	150.000,00	1.800.000,00	0,030%		0,000%	12,000	0,030%	12,000	0,030%	Selesai
	e. Pasang Stal Lampu (Set)	3,00	Bh	101.000,00	303.000,00	0,005%	3,00	Bh	101.000,00	303.000,00	0,005%		0,000%	3,000	0,005%	3,000	0,005%	Selesai
	f. Biaya Instalasi LPU Konvensional	3,00	Bh	2.000.000,00	6.000.000,00	0,101%	3,00	Bh	2.000.000,00	6.000.000,00	0,101%		0,000%	3,000	0,101%	3,000	0,101%	Selesai
6	Pek. Pagar Pengaman Trebatle																	
	a. Tiang Pagar Pipa Galvanis (Lengkap dengan pcdsaa)	31,00	Set	520.000,00	16.120.000,00	0,271%	31,00	Set	520.000,00	16.120.000,00	0,271%		0,000%	31,000	0,271%	31,000	0,271%	Selesai
	b. Rantai Pengaman Pagar	118,80	m	105.000,00	12.474.000,00	0,210%	118,80	m	105.000,00	12.474.000,00	0,210%		0,000%	118,800	0,210%	118,800	0,210%	Selesai
7	Pembongkaran Dermaga Lama (Kayu)																	
	a. Pembongkaran Lantai Kayu Dermaga	194,56	m2	204.000,00	39.690.240,00	0,668%	194,56	m2	204.000,00	39.690.240,00	0,668%	194,560	0,668%	-	0,000%	194,560	0,668%	Selesai
	b. Pembongkaran Tiang Kayu Dermaga	194,56	m2	50.000,00	9.728.000,00	0,154%	194,56	m2	50.000,00	9.728.000,00	0,164%	194,560	0,164%	-	0,000%	194,560	0,164%	Selesai
8	Pembongkaran dan Pemasangan Tower Tandon Air Lama																	
	a. Pembongkaran tower lama						1,00	Set	675.000,00	675.000,00	0,011%		0,000%	1,000	0,011%	1,000	0,011%	Selesai
	b. Pemasangan kembali tower lama						1,00	Set	1.100.000,00	1.100.000,00	0,019%		0,000%	1,000	0,019%	1,000	0,019%	Selesai
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN FISIK				5.942.373.406,21					5.941.922.262,63				71,836%		28,164%		100,000%
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) 10% x A				653.661.874,68					653.611.442,29								100,000%
C	JUMLAH TOTAL HARGA (A+B)				6.596.034.480,89	100%				6.595.533.644,92	100%							100,000%
D	DIBULATKAN				6.596.034.480,00					6.595.530.000,00								0,000%

Disetujui oleh :  
 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan  
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

  
 Ir. H. ARIEF RUKHMAN F., M.Si  
 NIP. 19661017199403 1 008

Diperiksa oleh :  
 Konsultan Pengawas  
 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

  
 NORSETA AJE SAMITRA, ST  
 Supervision Engineer

Dibuat oleh  
 Kontraktor Pelaksanaan  
 PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA

  
 ARIEF FARID PANANI  
 Direktur